

Fotoverslag!

Vanaf week 41 – 7 oktober 2019
t/m 29 februari 2020

Een nieuwe ontvangstruimte tussen
de Petrakerk en Het Trefpunt!

Wijkgemeente
ZuidWest



Protestantse Gemeente Veenendaal

De plannen



Bestaande situatie vanuit de
hal richting kerkzaal

De plannen

A 3D architectural rendering of a modern hallway. The walls are made of red brick, and the ceiling is a dark, textured material. The floor is a dark blue carpet. On the left, there is a large window with a dark frame, and a small table with a red brick base. In the center, there is a double door with a dark frame, leading to a bright outdoor area with greenery. On the right, there is a long window with a dark frame, and a white wall in the distance. The lighting is soft and even.

Nieuwe situatie
2 dubbele deuren richting Het
Trefpunt i.v.m. brandvoorschrift

De plannen

Bestaande situatie vanuit de
hal richting Het Trefpunt



De plannen



Nieuwe situatie met
boekentafel

De plannen



De nieuwe ontvangstruimte vanuit de hal van de kerk richting Het Trefpunt

De plannen



De nieuwe ontvangstruimte vanuit de
Het Trefpunt richting kerk

Randewijk
Beter Wonen



Nieuwbouw ontvangstruimte

Opdrachtgever:



Wijkgemeente
ZuidWest

Protestantse Gemeente Veenendaal

CVK van Protestantse Gemeente Veenendaal

Aannemer:

Randewijk Beter Wonen

Loodgieter:

Bouwman

Elektra:

Huibers

Schilder:

P. van Dijk

vandaag duurzaam E : info@randewijkbeterwonen.nl

bouwen voor W : randewijkbeterwonen.nl

morgen T : 0317 - 61 22 33



week 40:
1-4 okt

Straatwerk
ver-
wijderen





week 40:
1-4 okt

Tijdelijke
in-uitgang





Wijkgemeente
ZuidWest

Week 41: 7-11 okt

Grondwerk tussen
Kerk en Trefpunt.

De, onder-grondse,
ver-binding tussen
de gebouwen is
zichtbaar



Wijkgemeente
ZuidWest

Week 41: 7-11 okt

Grondwerk tussen
Kerk en Trefpunt.

De, ondergrondse,
verbinding tussen
de gebouwen is
zichtbaar



Wijkgemeente
ZuidWest



Week 41: 7-11 okt

Grondwerk
hoofdingang.





Week 42:
14-18 okt

Fundering
voor-
bereiden





Wijkgemeente
ZuidWest



Week 42:
14-18 okt

Werkvloer
egaliseren



Wijkgemeente
ZuidWest

Week 42:
14-18 okt

Werkvloer
gestort



Wijkgemeente
ZuidWest



Week 42:
14-18 okt

Doorbraken
zagen

Week 43:
21 – 25 oktober



H-balk geplaatst





Wijkgemeente
ZuidWest

Week 44:
28 oktober –
1 november

Boeiboards
verwijderen



Wijkgemeente
ZuidWest



Vorbereidingen
voor het dak



Wijkgemeente
ZuidWest





Stenen her-
gebruiken?

Helaas,
lukte niet



Week 45:
4 november – 8 november



Wijkgemeente
ZuidWest

Dakbalken geplaatst
Hoogste punt =
saucijzenbroodjes





Wijkgemeente
ZuidWest

Slopen met beleid
Het gras groeit gewoon
door





Zijwand



Nog meer dak



Nog meer slopen



Wijkgemeente
ZuidWest



Vanuit Het Trefpunt



Doorgang afwerken



Bijna dicht



Kozijn tuinzijde



Wijkgemeente
ZuidWest



Week 46
11 november –
15 november

De week van de
dakisolatie en
dakbedekking



Wijkgemeente
ZuidWest

Zijaanzicht, ook het
kozijn staat al klaar



Wijkgemeente
ZuidWest



Bijna waterdicht



Kozijnen
geplaatst



Wijkgemeente
ZuidWest



Electrawerk

24 november 2019



Wijkgemeente
ZuidWest

Zijaanzicht, kozijn
geplaats, klaar voor
het metselwerk

24 november 2019



Wijkgemeente
ZuidWest

Tuinzijde metselwerk

24 november 2019



Wijkgemeente
ZuidWest

Binnen muurtje

24 november 2019



Wijkgemeente
ZuidWest



Oprit naar de
tochtsluis

24 november 2019



Wijkgemeente
ZuidWest

Dak is waterdicht, de
Trefpunt muur moet
nog aangemetseld
worden

24 november 2019



Bouw aktiviteiten

1 december 2019





Vrijwilligers in actie



Wijkgemeente
ZuidWest

Schrootjes voor
plafond en
achterwand worden
gelakt

8 december 2019



Buitendeur afgewerkt





Dak geïsoleerd



Deuropening afgemetseld



Straatwerk



Wijkgemeente
ZuidWest

De wind maakte een
einde aan de
tijdelijke ingang

15 december 2019



Werk aan het plafond

De tweede doorgang





Wijkgemeente
ZuidWest

De achterwand

22 december 2019



Wijkgemeente
ZuidWest

Voegen van de doorgang dorpels

22 december 2019



Kerst 2019

5 januari 2020



Verlichting van Het Trefpunt vervangen

5 januari 2020

Beamer en projectiescherm gemonteerd



Wijkgemeente
ZuidWest



Plafond en
achterwand
afgelakt

5 januari 2020



Vloerverwarming



12 januari 2020

Toegang
bergruimte



Storten van de vloer

12 januari 2020



12 januari 2020

Storten van de vloer



De zijmuur moet nog afgemetseld



12 januari 2020

De vloer ligt er in

19 januari 2020



De zijmuur is gereed

19 januari 2020



De keuken teruggeplaatst



Schilderwerk

26 januari 2020



Een nieuwe geluidskast



26 januari 2020



Zijmuur gevoegd





Ventilatiestrips



Muren afgewerkt



2 februari 2020

2 februari 2020



Afwerking vloer

2 februari 2020



Nieuwe deuren

2 februari 2020



2 februari 2020



Speciale brandwerende verf



Wijkgemeente
ZuidWest



9 februari 2020
Afgewerkt met
grint om
opspattende
regen tegen de
ramen te
voorkomen



Zaterdag klusploeg installeerde
geluidsinstallatie uit De Goede
Reede in Het Trefpunt





Nieuwe kabels verbinden
beeld en geluid tussen Kerk
en Trefpunt



Deuren in de grondverf en afgemonteerd



Wijkgemeente
ZuidWest

16 februari 2020
Vloer bedekking
in de entree



Deuren geschilderd

Bediening geluid Het Trefpunt

Wijkgemeente
ZuidWest





Wijkgemeente
ZuidWest



Nieuwe lampjes
boven de bar

Beeld en geluid uit de
kerk in Het Trefpunt



Wijkgemeente
ZuidWest



29 feb.'20 feestelijke opening

Wijkgemeente
ZuidWest



Protestantse Gemeente
Veenendaal